

245 тн

Приложение I
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года № 632
Утверждён приказом Министра
по инвестициям и развитию РК
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Северное

« 13 » ноября 2020 г.

Заказчик КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района», Иртышский район, с. Иртышск, ул. Богенбая, 99

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

от « 10 » ноября 2020 г. ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", директор Левченко В. И., Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

от « 10 » ноября 2020 г., ТОО «АТЛАНТИС ПВ», Аипов А.М. - аттестат эксперта № KZ36VJE00031365 от 16.10.2017 г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 10 » ноября 2020 г., ТОО «Казюжгипроводстройпроект», Мамажанов Е.А., директор

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта **«Строительство системы орошения дождеванием сельскохозяйственных культур К/Х "Три К" поселка Северное Иртышского района Павлодарской области», новое строительство, I (повышенный) уровень ответственности, технически и (или) технологически сложный объект**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Павлодарская область, Иртышский район, с. Северное,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома/корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Акт приемки- передачи основных средств от 29.10.2019 г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от " " 20__ года № _____

ГУ «Акимат Северного с/о Иртышского района» № 1-16/10 от 09.04.2020 года,

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области», № KZ10REA00172379 от 18.05.2020 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Казюжгипроводстройпроект", рабочий проект,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района», № 6 от 09.04. 2020г.

наименование организации, утвердившей проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 6.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
- Оросительная сеть из полиэтиленовых труб ПЭ100, в том числе:				8348,0	
- Ø225x13,4 мм SDR17	м			18,0	
- Ø280x10,7 мм SDR26	м			4359,0	
- Ø400x15,3 мм SDR26	м			2491,0	
- Ø560x26,7 мм SDR21	м			1480,0	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов Ø 1,5м	шт.			19	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов Ø 2,0м	шт.			3	
- затворы дисковые поворотные из чугуна Ø50мм	шт.			9	
- затворы дисковые поворотные из чугуна Ø100мм	шт.			13	
- вантузы для удаления воздуха	шт.			9	
- клапан обратный Ø300мм	шт.			4	
Насосная станция контейнерного типа, в том числе:	шт.			1	
- насосные агрегаты LEP250-200-500	шт.			3 (2раб.+1рез.)	
- преобразователь частоты	шт.			2	
- шкаф управления	шт.			1	
- рыбозащитный оголовок	шт.			2	
-КТПН-630/10-0,4 кВ	шт.			1	

- стойки вибрированные железобетонные для опор ЛЭП	шт.			30	
- ВЛ-10 кВ	м			959	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м ²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем, в т.ч. ниже 0	м ³		
Площадь помещения общего пользования	м ²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м ²		Число квартир	Площадь квартир, м ²	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Оросительная сеть из полиэтиленовых труб ПЭ 100- 8348,0 м в том числе: $\phi 560 \times 26,7$ мм SDR21-1480,0 м; $\phi 225 \times 13,4$ мм SDR17-18,0 м; $\phi 280 \times 10,7$ мм SDR26-4359,0 м; $\phi 400 \times 15,3$ мм SDR26-2491,0 м; насосная станция водоснабжения СН-2К-КЕЛЕТ-LEP205-200-500-40-380-2Ч-С-500 контейнерного исполнения, состоящая из 2-х рабочих насосных агрегатов LEP250-200-500 (Qном=850 м³/ч , Нном=75м, мощность эл/двигателя 250 кВт), 2-х преобразователей частоты, шкафа управления с пускорегулирующей аппаратурой, 1 насос LEP250-200-500 на раме (резервный), рыбозащитный оголовок (2 шт.), комплектная трансформаторная подстанция КТПН мощностью 630 кВа, линия электропередач 10 кВ протяженностью 959м, опоры ЛЭП из стоек железобетонных СВ105-3,5

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): 467 519,0 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 216 711,6 тыс.тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 155 860,0 тыс. тенге,

прочие затраты 94 943,0 тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

265 982,0 тыс. тенге,

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ, 254 982,0 тыс. тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге,

прочие затраты _____ тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство системы орошения дождеванием сельскохозяйственных культур К/Х "Три К" поселка Северное Иртышского района Павлодарской области»

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Мусабаева Гульнара Алтынбековна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Технический надзор

Анпов Арман Мейрамович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Авторский надзор

Мамажанов Ержан Асанханович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Подрядчик

(генеральный подрядчик)

Левченко Валерий Иванович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)